

変更契約の調書

工 事 名 市道三間通宮内駅線 浸水対策側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 株式会社阿部組

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 ◎施工延長：L=46.0m
1. 土工：N=1式
2. 排水工（側溝工）：L=46m（W700×H1300）
3. 舗装復旧工：A=108㎡ 4. 付帯工：N=1式
5. 取壊工：N=1式 6. 仮設工：N=1式

契 約 金 額 7,590,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和5年11月24日
完成 令和6年3月25日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年3月11日

変 更 金 額（変 更 後） 7,942,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和6年3月25日

変 更 理 由 【市道三間通宮内駅線】

1. 民地舗装復旧工について

現場再調査の結果、現設計の復旧では摺付けが急になり民地との出入りに支障をきたすことが判明した。これらを解消するため次のとおり変更し、実施したい。

	当初	変更
表層工	A=-m2	A=26m2(26m2増)
上層路盤工	A=-m2	A=26m2(26m2増)

2. 撤去工について

側溝設置の際に既存舗装を取り壊す必要があり、当初舗装厚をt=50mmで想定していたが、取り壊した際t=80mmであることが確認されたことから、As殻の運搬処分量を次のように変更し、適切に対応したい。

	当初	変更
殻運搬処分	V=5m3	V=9m3(4m3増)

3. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。